

K 7 Inbetriebsetzungsprotokoll

| Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung) | | 1 / 2 | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|
| (vom Anlagengerichter auszufüllen) | | | |
| Anlagenanschrift | Stationsname/Feld-Nr _____ | | |
| Anschlussnehmer (Eigentümer) | Vorname, Name _____ | | |
| | Telefon, E-Mail _____ | | |
| Anlagenbetreiber | Vorname, Name _____ | | |
| | Telefon, E-Mail _____ | | |
| Betriebsverantwortlicher | Vorname, Name _____ | | |
| | Straße, Hausnummer _____ | | |
| | PLZ, Ort _____ | | |
| | Telefon, E-Mail _____ | | |
| Anlagengerichter (Elektrofachbetrieb) | Firma, Ort _____ | | |
| | Telefon, E-Mail _____ | | |
| Netzform | <input type="checkbox"/> gelöscht | <input type="checkbox"/> isoliert | |
| Dokumentation (Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses) | Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden | | <input type="checkbox"/> |
| | Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden (D.5) | | <input type="checkbox"/> |
| | Erdungsprotokoll vorhanden (D.6) | | <input type="checkbox"/> |
| | Eichscheine der Wandler vorhanden | | <input type="checkbox"/> |
| Netzführungsvereinbarung | erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | wenn ja, vorhanden | <input type="checkbox"/> |
| Schutzprüfprotokoll (D.7) | erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | wenn ja, vorhanden | <input type="checkbox"/> |
| Fernsteuerung | erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | wenn ja, geprüft (incl. Fern-AUS) | <input type="checkbox"/> |
| Messwertübertragung | erforderlich <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein | wenn ja, geprüft | <input type="checkbox"/> |
| Abrechnungsmessung | Vorprüfung + Inbetriebnahmeprüfung erfolgt | | <input type="checkbox"/> |
| Bemerkungen: _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |
| _____ | | | |

| | | |
|--|----------------------------|------------------|
| Inbetriebsetzungsprotokoll (Mittelspannung) | | 2 / 2 |
| (vom Anlagenerrichter auszufüllen) | | |
| Anlagenanschrift | Stationsname/Feld-Nr _____ | |
| <p>Die Station gilt im Sinne der zurzeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v. g. Personen betreten.</p> <p>Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß BGV A3 § 3 und § 5 für betriebsbereit erklärt.</p> | | |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort, Datum | Anlagenbetreiber | Anlagenerrichter |
| | | |
| Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____ | | |
| _____ | _____ | _____ |
| Ort, Datum | Anlagenbetreiber | Netzbetreiber |